

**Годовой отчет о ходе реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы Вологодской области
на 2014 – 2020 годы»**

(утверждена постановлением Правительства Вологодской области
от 28 октября 2013 года № 1100)

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Департамент дорожного хозяйства и транспорта
области

Начальник Департамента дорожного
хозяйства и транспорта области

 А.Е. Гуслинский

1. Сведения о финансировании государственной программы. 2

Общий объем финансирования государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа) в 2017 году составил 5 651 925,0 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы областного бюджета – 5 422 666,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 229 258,2 тыс. рублей.

Подробная информация о расходах областного, федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований области и фактических расходах физических и юридических лиц на реализацию Государственной программы представлена в приложении 1 к настоящему отчету, а также в подсистеме для автоматизации процессов формирования, согласования, мониторинга, анализа и оценки эффективности государственных программ области АС «Планирование» (далее - подсистема «Государственные программы» АС «Планирование») (отчеты «Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы» и «Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы области»).

Сведения о поступлении и расходовании федеральных средств.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» - **по иным межбюджетным трансфертам из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации (Т2):**

- предусмотрено получение 229 258,2 тыс. рублей;
- фактически освоено – 229 258,2 тыс. рублей или 100% от предусмотренного к получению объема средств. Указанные средства направлены на финансирование выполнения работ по объекту «Реконструкция автодороги Архангельск-Каргополь – Вытегра - Лодейное Поле - С.Петербург, участок Казаково - Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области I пусковой комплекс Казаково – Сухарево» (протяженность - 5,75 км). 7 июня 2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Результаты реализации государственной программы.

В 2017 году в рамках решения задачи Государственной программы по сохранению и развитию сети автомобильных дорог общего пользования области реализовывались мероприятия:

- 1) по строительству и реконструкции региональных автодорог (введено в эксплуатацию 5,9 км автодорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения и 59,2 п.м искусственных сооружений на них), в том числе:

- введено в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле - С.-Петербург на участке Казаково – Сухарево;

- выполнены работы по реконструкции участка автодороги Слуда – Афанасьевская протяженностью 0,1 км,

- введен в эксплуатацию мост через реку Кокшеньгу на указанной автодороге протяженностью 59,2 п.м.;

- началась реализация проекта по строительству мостового перехода через р.Шексну в створе ул. Архангельской в г.Череповце (3 ноября 2017 года заключен государственный контракт с АО «ВАД» на выполнение работ по объекту);

- разрабатывалась проектно-сметная документация по объектам строительства и реконструкции;

2) по ремонту региональных автодорог (отремонтирован 31,0 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 158,2 п.м искусственных сооружений на них), в том числе:

- завершен ремонт моста через реку Юг в г. Никольске (протяженность - 158,2 п.м.);

- продолжены работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги на Великий Устюг (досрочно выполнен ремонт автомобильной дороги Тотьма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 - км 163 в Нюксенском районе Вологодской области, протяженность – 31 км);

- выполнены работы по устройству 18 автобусных остановок в муниципальных районах области;

- выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе, участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г.Великий Устюг, участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 и в п.Огарково Вологодского района;

- началась реализация мероприятий по ремонту моста через р. Пельшму на а/д Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг в Тотемском районе (19 декабря 2017 года заключен государственный контракт с ООО «Мостоотряд № 61» на выполнение работ по объекту);

- разрабатывалась проектно-сметная документация по объектам ремонта;

3) осуществлялось содержание 10,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: выполнены текущие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в полном объеме в соответствии с контрактами;

4) в целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, её развития и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик местным бюджетам предоставлено субсидий на общую сумму 1 215,9 млн. рублей, за счет этих средств органами местного самоуправления обеспечен ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 107,3 км, построено или реконструировано - 1,2 км местных автодорог.

В 2017 году в рамках решения задачи Государственной программы по обеспечению транспортного обслуживания населения:

1) обеспечен льготный проезд 110,0 тыс. обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений автобусами в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам;

2) обеспечено регулярное бесперебойное авиасообщение из аэропорта «Вологда» (перевезено 3,11 тыс. пассажиров по маршрутам «Вологда – Москва» и «Вологда – Санкт-Петербург»);

3) сохранена на уровне 2016 года маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта на территории Вологодской области.

Из 7 показателей Государственной программы плановые значения достигнуты по 6 показателям, не достигнуты плановые значения по 1 показателю.

Из 20 показателей подпрограмм Государственной программы плановые значения достигнуты по всем 20 показателям.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей Государственной программы, подпрограмм государственной программы представлена в подсистеме «Государственные программы» АС «Планирование» (отчеты «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы», «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы в разрезе муниципальных образований области»).

В соответствии с Комплексным планом действий по реализации государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденным Приказом Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области от 31 января 2017 года № 15, в 2017 году было запланировано к исполнению 65 контрольных событий. Без нарушения сроков исполнено 65 контрольных события (100,0% от общего числа).

Подробная информация о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы представлена в подсистеме «Государственные программы» АС «Планирование» (отчет «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы»).

3. Результативность использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области.

Подробная информация об использовании в 2017 году субсидий, предоставленных муниципальным образованиям области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, представлена в приложениях 2-3 к настоящему отчету.

4. Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации государственной программы.

В целях реализации Государственной программы в 2017 году принят 1 нормативный правовой акт. Подробная информация представлена в подсистеме «Государственные программы» АС «Планирование» (отчет «Сведения о нормативных правовых актах, принятых в целях реализации государственной программы»).

5. Информация о внесенных изменениях в государственную программу.

В 2017 году в Государственную программу изменения вносились 8 раз. Основной причиной внесения изменений являлась необходимость приведения Государственной программы в соответствие с законом Вологодской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (подробная информация представлена в приложении 4 к настоящему отчету).

7.01.2014 11:49

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
в разрезе подпрограмм и исполнителей государственной программы

Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.)												
	в том числе												
	всего			собственные доходы областного бюджета			субвенции, субсидии и иные трансферты федерального бюджета			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета)			
	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 31 декабря)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	3 545 049,4	4 685 456,5	4 657 075,0	3 545 049,4	4 456 198,3	4 427 816,8	0,0	229 258,2	229 258,2				
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	3 545 049,4	4 685 456,5	4 657 075,0	3 545 049,4	4 456 198,3	4 427 816,8	0,0	229 258,2	229 258,2				
Подпрограмма 2. Транспортное обслуживание населения	111 060,7	124 639,1	110 875,1	111 060,7	124 639,1	110 875,1							
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	111 060,7	124 639,1	110 875,1	111 060,7	124 639,1	110 875,1							
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы	881 999,6	886 428,3	883 974,9	881 999,6	886 428,3	883 974,9							
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	881 999,6	886 428,3	883 974,9	881 999,6	886 428,3	883 974,9							
Итого по государственной программе	4 538 109,7	5 696 523,9	5 651 925,0	4 538 109,7	5 467 265,7	5 422 666,8	0,0	229 258,2	229 258,2				

* Заполняется в соответствии с законом области об областном бюджете на отчетный год и плановый период.

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта

Сотеевский Александр Александрович

Начальник Департамента финансов

А.В. Гуслинский

В.Н. Артамонова


_____ года

7

Информация об объемах средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на 2017 год на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, объемах средств, предоставленных получателям в виде субсидий в отчетном году (в разрезе каждой субсидии)


Статус	Наименование основного мероприятия	Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 2017 год (тыс. рублей)	Объем средств, перечисленных получателям в 2017 году (тыс. рублей)
Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»			
Основное мероприятие 2.1	Государственная поддержка транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе:	105 485,5	91 721,88
	Компенсация потерь в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, в связи с предоставлением скидок при продаже месячных именных билетов и билетов на проезд	12 527,91	12 527,91
	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	62 957,58	49 193,97
	Компенсация части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным транспортом	30 000,0	30 000,0
	Субсидии транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим бесплатный проезд отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования межмуниципальных маршрутов, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с 3 мая по 12 мая 2015 года включительно	-	-
	Субсидии на обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий граждан на всех видах городского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов и речным транспортом пригородных и местных маршрутов в период с 3 мая по 12 мая 2015 года включительно	-	-

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта

 А.Е. Гуслинский

Согласовано Заместитель Губернатора области,

Начальник Департамента финансов

 В.Н. Артамонова

" " " года

Сведения об эффективности исполнения плановых мероприятий по развитию экономики и социальной инфраструктуре субъектов Российской Федерации по состоянию на 31.12.2015

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	
											план	факт					
1	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	14,223 млн руб.	14,223 млн руб.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
												14,223 млн руб.	14,223 млн руб.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	14,223 млн руб.	14,223 млн руб.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
												14,223 млн руб.	14,223 млн руб.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	Муниципальное образование "Город Истринский"	14,223 млн руб.	14,223 млн руб.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
												14,223 млн руб.	14,223 млн руб.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

№	Исходные материалы работ	8.06.2000	1.5.2001	1.6	0.0000	Итого	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Содержание отчета
6	Балковский муниципальный район	256.0000	6.0000	1.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого
7	Балковский муниципальный район	75.210000	3.9298953	1.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого
8	Балковский муниципальный район	4.772.70000	47.72905	1.00	48.2265	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого
9	Балковский муниципальный район	666.0000	7.0000	1.00	25.1562	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого
10	Балковский муниципальный район	22.79000000	12.13102240	1.00	64.273456	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого
11	Балковский муниципальный район	1.793.0000	22.83253	1.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого
12	Балковский муниципальный район	11.021.0000	87.30833	1.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	№ выдана	Итого

№	Субъект Российской Федерации	Целевые программы	Код программы	Код подпрограммы	Код мероприятия	Сроки реализации	Финансирование за счет средств федерального бюджета	Финансирование за счет средств областного бюджета	Финансирование за счет средств местного бюджета	Финансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Финансирование за счет средств физических и юридических лиц	Итого	Средств федерального бюджета	Средств областного бюджета	Средств местного бюджета	Средств бюджетов субъектов Российской Федерации	Средств физических и юридических лиц
26						14.11.2014 - 31.12.2014	110				215 207 2						
27	Иркутская область	Иркутская область - территория, благоприятная для жизни и развития	110	110.01	110.01.01	110.01.01.01	110	110 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Иркутская область	Иркутская область - территория, благоприятная для жизни и развития	110	110.01	110.01.01	110.01.01.01	110	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта А.Е. Дудкин _____ года

Согласовано В.Н. Арзамова _____ года

Заместитель Губернатора области

Начальник Департамента финансов

**Аналитическая записка
об оценке эффективности использования субсидий муниципальными
образованиями области в 2017 году**

В 2017 году Департаментом Дорожного хозяйства и транспорта области (далее – Департамент) предоставлялись субсидии муниципальным образованиям области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для обеспечения подъездов к участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям области в 2017 году осуществлялось в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100 (с последующими изменениями) (далее – Правила).

В 2017 году за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда области местным бюджетам было предусмотрено предоставление субсидий в размере 1 220 347,9 тыс. руб., в рамках заключенных соглашений предусмотрено 1 217 034,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 215 857,8 тыс. руб., что составляет 99,63 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств (неосвоенный остаток составил 4 490,1 тыс. рублей) или 99,90 % от закрепленных соглашениями объемов финансирования.

Все муниципальные образования области подтвердили целевое использование субсидий. По всем муниципальным образованиям доля софинансирования за счет средств местных бюджетов соответствовала пункту 5 Правил.

Подробная информация об исполнении целевых показателей результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также информация об освоении средств представлена в Таблице.

Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции составила 1,07 км и 212 п. м. что на 0,5076 км меньше планового показателя, так как в Вожегодском районе работы по строительству подъезда к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан будут продолжены в 2018 году.

В 2017 году муниципальному образованию «Город Вологда» предусмотрено предоставление субсидии суммы в размере 461 581,7 тыс. руб., в

том числе на строительство автомобильных дорог в размере 19 094,42 тыс. руб., освоение составляет 100 % от запланированного объема денежных средств.

Средства субсидии муниципальным образованием направлены на погашение части кредиторской задолженности по ранее выполненным работам по ремонту улично-дорожной сети в городе Вологде.

В 2017 году муниципальному образованию «Город Череповец» предоставлена субсидия в размере 424 042,9 тыс. руб., в том числе:

на реконструкцию в размере 37 290,4 тыс. руб. на объекты:

- "Реконструкция моста через реку Кошту".

Освоение составляет 100 % от запланированного объема денежных средств. Введено 212 п.м., что больше планового показателя на 3 п.м.

на строительство в размере 11 468,5 тыс. руб. на объекты:

- "Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара".

Освоение составляет 100 % от запланированного объема денежных средств.

Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии составила 2 168,742 км, что больше планового значения показателя на 283,45 км. Данные объемы дополнительно были включены в перечень объектов на субсидию Белозерского муниципального района в связи с экономией средств на заключенных контрактах по ремонту в результате проведения аукционов. Также субсидия на содержание автомобильных дорог направлялась в восемь муниципальных образований: в Вашкинском, Великоустюгском, Вытегорском, Кирилловском, Нюксенском, Усть-Кубинском и Череповецком районах и городе Череповце.

Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, введенных в эксплуатацию после ремонта, составила 106,6025 км, в том числе 698,7 п. м при запланированной 114,2235 км и 2698,7п. м. Показатель на выполнен в городе Череповце и Вологодском, Тарногском, Череповецком муниципальных районах. Причиной невыполнения работ стали неблагоприятные погодные условия.

Наиболее существенные остатки неосвоенных средств сложились в следующих муниципальных районах:

Вологодский муниципальный район (неосвоение 648,75 тыс. руб.).

Субсидия Вологодскому району не предоставлена, так как работы не были выполнены по объекту "Ремонт ул. Новая в д. Ильинское Майского сельского

поселения (проезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям)" в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сокольский муниципальный район (неосвоение 2 595,6 тыс. руб.).

Субсидия Сокольскому району не предоставлена по причине не выполнения работ в рамках субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Усть-Кубинский муниципальный район (неосвоение 462,8 тыс. руб.).

Субсидия Усть-Кубинскому району не предоставлена по причине не выполнения работ в рамках субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Череповецкий муниципальный район (неосвоение 215,85 тыс. руб.)

Нераспределенный остаток образовался в результате снижения в ходе торгов начальной максимальной цены контракта.

Шекснинский муниципальный район (неосвоение 332,29 тыс. руб.)

Нераспределенный остаток образовался в результате снижения в ходе торгов, проводимых в декабре 2017 года, начальной максимальной цены контракта.

Основные причины неосвоения средств субсидии – снижение цены контракта по результатам аукционов и невозможность в короткие сроки внести соответствующие изменения в целевые программы и в областной бюджет, провести конкурсные процедуры, невозможность проведения работ при неблагоприятных погодных условиях в зимний период, несоразмерность стоимости работ и величины остатка субсидий.

Основными проблемными моментами при предоставлении субсидий является некачественная подготовка документации муниципальными образованиями, и, следовательно, позднее заключение Соглашений на предоставление субсидий муниципальными образованиями.

С целью более эффективного освоения субсидий и обеспечения результативности их предоставления муниципальным образованиям в Правила предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области, утвержденные постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100, внесены изменения предусматривающие

ужесточение требований к срокам и порядку предоставления документов с целью заключения соглашений о предоставлении субсидии.

Таким образом, с целью более эффективного освоения субсидий главам муниципальных образований необходимо усилить контроль за качеством и сроками подготовки пакета документов, необходимых для заключения соглашений и предоставления субсидий.

В 2017 году в рамках государственной поддержки транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей реализовывались следующие мероприятия:

- компенсация потерь в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, в связи с предоставлением скидок при продаже месячных именных билетов и билетов на проезд;

- возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

- компенсация части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным транспортом.

В рамках создания безопасных условий при осуществлении полетов авиатранспорта и перевозке пассажиров водным транспортом реализовывались следующие мероприятия:

- содержание взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда»;

- субсидии на обеспечение транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом.

С 2017 года в рамках подпрограммы 2 реализуется нефинансовое мероприятие «Организация информирования населения и хозяйствующих субъектов о преимуществах использования альтернативных видов топлива».

Цель мероприятия: увеличение количества транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, а также количества электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, в Вологодской области в 2016-2020 годах.

Механизмом реализации мероприятия являются информирование населения и хозяйствующих субъектов о преимуществах использования альтернативных видов моторного топлива, а также о планах развития газомоторной инфраструктуры и электрозаправочных станций, совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения.

В 2017 году на реализацию подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» выделены денежные средства из областного бюджета на сумму 124,6 млн. рублей;

Сведения об изменениях, внесенных в государственную программу, за отчетный период

Реквизиты нормативного правового акта области	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1 Постановление Правительства Вологодской области от 06 февраля 2017 года № 119 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"	2 Изменения в перечень задач, показателей и основных мероприятий подпрограммы 2.	3 Во исполнение поручения Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова (ПГ.01-384/16 от 26.12.2016 года) в части Установления показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Постановление Правительства Вологодской области от 20 марта 2017 года № 260 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"	Изменения в объемы бюджетных ассигнований Государственной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, подпрограммы 3; в перечень мероприятий подпрограммы 1, подпрограммы 2, подпрограммы 3; в прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1; перечень показателей подпрограммы 3; подпрограмма 1 дополняется Правилами предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.	1) с целью приведения Государственной программы в соответствие с законом Вологодской области от 19 декабря 2016 года № 4071-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и с законом Вологодской области от 28 декабря 2016 года № 4073-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2016 год» (далее – Законы о бюджете); 2) во исполнение поручения Губернатора области № ПОР.01-227/16 от 17 ноября 2016 года; 3) с целью приведения Государственной программы в соответствие с постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2016 года № 329 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Постановление Правительства Вологодской области от 03 апреля 2017 года № 292 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"	Изменения в объемы бюджетных ассигнований Государственной программы, подпрограммы 1.	С целью приведения Государственной программы в соответствие с законом Вологодской области от 25 февраля 2017 года № 4104-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Постановление Правительства Вологодской области от 15 мая 2017 года № 426 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"	Изменения в объемы бюджетных ассигнований Государственной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2; в прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1, подпрограммы 2.	С целью приведения Государственной программы в соответствие с законом Вологодской области от 31 марта 2017 года № 4117-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

<p>Постановление Правительства Вологодской области от 17 июля 2017 года № 655 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"</p>	<p>Изменения в объеме бюджетных ассигнований Государственной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, подпрограммы 3; в прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1; перечень показателей подпрограммы 3.</p>	<p>1) с целью приведения Государственной программы в соответствие с законом Вологодской области от 27 июня 2017 года № 4162-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;</p> <p>2) во исполнение пункта 2.1.1 «Актуализировать критерии приоритетности при расходовании средств дорожного фонда путем внесения поправок в государственную программу «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 – 2020 годы» Плана-графика («дорожной карты») по повышению организационной и операционной эффективности деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области (утверждена Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым 16 мая 2017 года);</p> <p>3) во исполнение поручения Правительства области № ПрПВО-087/17 от 31 мая 2017 года;</p> <p>4) во исполнение поручения Правительства области № ПрПВО-112/17 от 31 мая 2017 года.</p>
<p>Постановление Правительства Вологодской области от 2 октября 2017 года № 880 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"</p>	<p>Изменения в объеме бюджетных ассигнований Государственной программы, подпрограммы 1.</p>	<p>Во исполнение поручения Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова № ПГ.01-469/17 от 4 сентября 2017 года.</p>
<p>Постановление Правительства Вологодской области от 2 октября 2017 года № 881 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"</p>	<p>Изменения в приложении 6 к подпрограмме 1.</p>	<p>Выписка из протокола заседания Правительства области от 20 марта 2017 №11.</p>
<p>Постановление Правительства Вологодской области от 25 декабря 2017 года № 1165 "О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100"</p>	<p>Изменения в объеме бюджетных ассигнований Государственной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, подпрограммы 3; в прогноз ожидаемых результатов реализации Государственной программы, подпрограммы 2.</p>	<p>С целью приведения Государственной программы в соответствие с законом Вологодской области от 25 октября 2017 года № 4221-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»»; во исполнение поручения Правительства области от 29 мая 2017 года (выписка из протокола заседания Правительства области № 19 (п. 15.2)), протокола заседания рабочей группы по рассмотрению государственной программы области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» от 12 сентября 2017 года и поручения Правительства области № ПрПВО-215/17 от 30 октября 2017 года.</p>

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы**

за 2017 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)		
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа	Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы	всего	5 441 123,88	5 696 523,88	5 651 925,00
Подпрограмма I	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	5 441 123,88	5 696 523,88	5 651 925,00
Основное мероприятие 1.1	«Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	4 430 056,50	4 685 456,50	4 657 075,00
Мероприятие 1.1.4	Реконструкция автодороги Архангельск-Каргополь – Вытегра – Лодейное Поле - С. Петсербург, участок Казаково -Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области I пусковой комплекс Казаково – Сухарево	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	472 397,50	472 397,50	460 547,81
Мероприятие 1.1.20	«Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	472 397,50	472 397,50	460 547,81
Мероприятие 1.1.21	ПИР, экспертизы, компенсационные выплаты	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	213 652,80	213 652,80	213 652,71
Основное мероприятие 1.2	Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	213 652,80	213 652,80	213 652,71
		всего	14 286,50	14 286,50	14 286,50
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	14 286,50	14 286,50	14 286,50
		всего	24 240,00	24 240,00	0,00
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	24 240,00	24 240,00	0,00
		всего	464 133,70	719 533,70	714 459,11
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	464 133,70	719 533,70	714 459,11

Мероприятие 1.2.3	Ремонт а/д Тотьма-Нюксеница - Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области	130 885,10	130 885,10	130 885,10	130 885,09
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	130 885,10	130 885,10	130 885,09
Мероприятие 1.2.7	Искусственное электроосвещение между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области	1 032,30	1 032,30	1 032,30	1 032,22
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	1 032,30	1 032,30	1 032,22
Мероприятие 1.2.10	Ремонт моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области	35 232,70	35 232,70	35 232,70	35 232,70
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	35 232,70	35 232,70	35 232,70
Мероприятие 1.2.16	Ремонт автомобильной дороги Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 - км 163 в Нюксенском районе Вологодской области	150 000,00	150 000,00	150 000,00	523 308,10
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	150 000,00	150 000,00	523 308,10
Мероприятие 1.2.26	Обустройство автодорог: - освещения; - автобусных остановок; - проектов организации дорожного движения	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 289,26
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	5 300,00	5 300,00	5 289,26
Мероприятие 1.2.27	ПИР, экспертизы	24 408,50	24 408,50	24 408,50	16 109,38
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	24 408,50	24 408,50	16 109,38
Мероприятие 1.2.28	Устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г.Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области	219,50	219,50	219,50	215,10
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	219,50	219,50	215,10
Мероприятие 1.2.29	Устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области	386,90	386,90	386,90	277,43
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	386,90	386,90	277,43
Мероприятие 1.2.30	Устройство искусственного	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 225,00
		всего	2 000,00	2 000,00	1 225,00

Мероприятие 1.2.31	электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 225,00
	Капитальный ремонт моста через р. Пельшму на ад. Готьма - Нюксеница - Великий Устюг в Тотемском районе	всего	1 000,00	1 000,00	1 000,00	884,84
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	1 000,00	1 000,00	1 000,00	884,84
Основное мероприятие 1.3	Основное мероприятие 1.3 «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»	всего	2 247 949,20	2 247 949,20	2 247 949,20	2 247 604,43
	Основное мероприятие 1.4 «Противоподавковые мероприятия»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	2 247 949,20	2 247 949,20	2 247 949,20	2 247 604,43
	Основное мероприятие 1.4	всего	4 923,50	4 923,50	4 923,50	4 306,18
	Основное мероприятие 1.5 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	4 923,50	4 923,50	4 923,50	4 306,18
	Основное мероприятие 1.6 «Содействие органам местного самоуправления в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения»	всего	20 304,70	20 304,70	20 304,70	14 299,72
	Основное мероприятие 1.6	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	20 304,70	20 304,70	20 304,70	14 299,72
	Основное мероприятие 1.6	всего	1 220 347,90	1 220 347,90	1 220 347,90	1 215 857,76
Подпрограмма 2	Транспортное обслуживание населения	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	1 220 347,90	1 220 347,90	1 220 347,90	1 215 857,76
	Основное мероприятие 2.1 «Государственная поддержка транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей»	всего	124 639,05	124 639,05	124 639,05	110 875,10
	Основное мероприятие 2.2 «Создание безопасных условий при осуществлении полетов авиатранспорта и перевозке пассажиров водным транспортом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	124 639,05	124 639,05	124 639,05	110 875,10
	Основное мероприятие 2.1	всего	105 499,05	105 499,05	105 499,05	91 735,45
	Основное мероприятие 2.2	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	105 499,05	105 499,05	105 499,05	91 735,45
	Основное мероприятие 2.2	всего	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 139,66
	Основное мероприятие 2.2	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 139,66
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации	всего	886 428,33	886 428,33	886 428,33	883 974,89

Основное мероприятие 3.1	Государственной программы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	886 428,33	886 428,33	883 974,89
	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы»	всего	21 251,53	21 251,53	21 194,18
Основное мероприятие 3.2	Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	21 251,53	21 251,53	21 194,18
		всего	865 176,80	865 176,80	862 780,71
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	865 176,80	865 176,80	862 780,71

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год	Фактические расходы за отчетный год	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа	Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы	всего	5 776 647,78	5 822 030,79	100,79	
		областной бюджет (собственные доходы)	5 467 265,68	5 422 666,80	99,18	
		федеральный бюджет	229 258,20	229 258,20	100,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	229 258,20	229 258,20	100,00	
		бюджеты муниципальных образований области	80 123,90	170 105,79	212,30	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	4 765 580,40	4 827 180,79	101,29	
		областной бюджет (собственные доходы)	4 456 198,30	4 427 816,80	99,36	
		федеральный бюджет	229 258,20	229 258,20	100,00	
в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	229 258,20	229 258,20	100,00			
Подпрограмма 1	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	бюджеты муниципальных образований области	80 123,90	170 105,79	212,30	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	472 397,50	460 547,81	97,49	
		областной бюджет (собственные доходы)	243 139,30	231 289,61	95,13	
		федеральный бюджет	229 258,20	229 258,20	100,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	229 258,20	229 258,20	100,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений	всего	213 652,80	213 652,71	100,00	
		областной бюджет (собственные доходы)	213 652,80	213 652,71	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	0,00	0,00	0,00	
		областной бюджет (собственные доходы)	0,00	0,00	0,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие 1.1.4	Реконструкция автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра - Лелейное Поле - С. Петербург, участок Казаково - Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. 1 пусковой комплекс Казаково - Сухарово	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	0,00	0,00	0,00	
		областной бюджет (собственные доходы)	0,00	0,00	0,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	

Мероприятие 1.1.20	«Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповец. I пусковой комплекс	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	14 286,50	14 286,50	100,00	100,00
Мероприятие 1.1.21	ПИР, экспертизы, компенсационные выплаты	областной бюджет (собственные доходы)	14 286,50	14 286,50	100,00	100,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		областной бюджет (собственные доходы)	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	719 533,70	714 459,11	99,29	99,29
		областной бюджет (собственные доходы)	719 533,70	714 459,11	99,29	99,29
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.3	Ремонт а/д Тотьма-Нюксенина - Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области	физические и юридические лица	130 885,10	130 885,09	100,00	100,00
		всего	130 885,10	130 885,09	100,00	100,00
		областной бюджет (собственные доходы)	130 885,10	130 885,09	100,00	100,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	1 032,30	1 032,22	99,99	99,99
		областной бюджет (собственные доходы)	1 032,30	1 032,22	99,99	99,99
Мероприятие 1.2.7	Искусственное электроосвещение между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	35 232,70	35 232,70	100,00	100,00
		областной бюджет (собственные доходы)	35 232,70	35 232,70	100,00	100,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 1.2.10	Ремонт моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет (собственные доходы)	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет (собственные доходы)	0,00	0,00	0,00	0,00

Мероприятие 1.2.16 Ремонт автомобильной дороги Готьма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	всего	523 308,10	523 308,10	523 308,10	100,00	100,00			
	областной бюджет (собственные доходы)	523 308,10	523 308,10	523 308,10	100,00	100,00			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 1.2.26 Обустройство автодорог: - освещения; - автобусных остановок; - проектов организации дорожного движения	всего	5 300,00	5 289,26	5 289,26	99,80	99,80			
	областной бюджет (собственные доходы)	5 300,00	5 289,26	5 289,26	99,80	99,80			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	всего	20 400,00	16 109,38	16 109,38	78,97	78,97			
	областной бюджет (собственные доходы)	20 400,00	16 109,38	16 109,38	78,97	78,97			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 1.2.27 ПИР, экспертизы	в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	всего	20 400,00	16 109,38	16 109,38	78,97	78,97			
	областной бюджет (собственные доходы)	20 400,00	16 109,38	16 109,38	78,97	78,97			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Мероприятие 1.2.28 Устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г.Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	всего	215,10	215,10	215,10	100,00	100,00			
	областной бюджет (собственные доходы)	215,10	215,10	215,10	100,00	100,00			
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	всего	277,48	277,43	277,43	99,98	99,98			
	Устройство искусственного								

мероприятие 1.5	деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	областной бюджет (собственные доходы)	20 304,70	14 299,72	70,43	Продление сроков выполнения работ по государственному контрактам.
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	1 300 471,80	1 385 963,55	106,57	
Основное мероприятие 1.6	Содействие органам местного самоуправления в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения	областной бюджет (собственные доходы)	1 220 347,90	1 215 857,76	99,63	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	80 123,90	170 105,79	212,30	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	124 639,08	110 875,10	88,96	
Подпрограмма 2	Транспортное обслуживание населения	областной бюджет (собственные доходы)	124 639,08	110 875,10	88,96	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	105 499,08	91 735,45	86,95	
Основное мероприятие 2.1	Государственная поддержка транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей	областной бюджет (собственные доходы)	105 499,08	91 735,45	86,95	Разница между плановым и фактическим пассажирооборотом. Субсидия по ж/д выплачена по фактическим отчетам АО"СППК"
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	19 140,00	19 139,66	100,00	
Основное мероприятие 2.2	Создание безопасных условий при осуществлении полетов авиатранспорта и перевозке пассажиров водным транспортом	областной бюджет (собственные доходы)	19 140,00	19 139,66	100,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00	
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00	
		всего	886 428,30	883 974,89	99,72	
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации					

Основное мероприятие 3.1	Государственной программы Обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы	областной бюджет (собственные доходы)	886 428,30	883 974,89	99,72
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00
		всего	21 251,50	21 194,18	99,73
		областной бюджет (собственные доходы)	21 251,50	21 194,18	99,73
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.2	Государственной программы «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	областной бюджет (собственные доходы)	865 176,80	862 780,71	99,72
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		бюджеты муниципальных образований области	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		физические и юридические лица	0,00	0,00	0,00
		всего	865 176,80	862 780,71	99,72
		областной бюджет (собственные доходы)	865 176,80	862 780,71	99,72
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета	0,00	0,00	0,00

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

«Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»					
1	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	80,09	96,6	70,07	В 2017 году в связи с уточнением методики расчета показателя (проведена частичная диагностика и оценка состояния автомобильных дорог протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличена на 1081,8 км (с 2160,7 до 3242,5 км) или на 50,1% по сравнению с 2016 годом.

2	прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	% к предыдущему году	529,2	0,5	50,1	В 2017 году в связи с уточнением методики расчета показателя (проведена частичная диагностика и оценка состояния автомобильных дорог протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличена на 1081,8 км (с 2160,7 до 3242,5 км) или на 50,1% по сравнению с 2016 годом.
3	доля дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны недовлетворительные дорожные условия, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий	%	3,8	0,7	4,8	В 2017 году по 13 дорожно-транспортным происшествиям недовлетворительные дорожные условия признаны причиной на 30 % (не основной). Количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны недовлетворительные дорожные условия на 100%, в 2017 году – 0.
4	доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым	%	68,4	68,3	68,4	

5	доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	%	41,9	41,6	42,2	Увеличение протяженности дорог с усовершенствованным типом покрытия сложилось по итогам инвентаризации и паспортизации автодорог.
6	количество межмуниципальных автобусных маршрутов	ед.	166	157	157	
7	количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	тыс. чел.	2398,6	не менее 2400	2400,9	
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»						
1	соотношение уровня финансирования содержания автомобильных дорог к потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами	% к потребности, рассчитанной по нормативу	46,3	40	44,2	
2	ввод отремонтированных автомобильных дорог	км	29,6	0	31	Досрочно выполнен ремонт автомобильной дороги Тотьма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 - км 163 в Нюксенском районе Вологодской области.
3	ввод отремонтированных искусственных сооружений	пог. м	818,4	158,2	158,2	
4	количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения	ед.	0	16	18	
5	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог	км	8,4	5,9	5,9	

6	ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений	пог. м	0	59,2	59,2		
7	строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование	км	8,4	0	5,8	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на сумму 229 258,2 тыс. рублей направлены на финансирование выполнения работ по объекту «Реконструкция автодороги Архангельск-Каргополь – Вытегра - Лодейное Поле - С.Петербург, участок Казаково - Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области I пусковой комплекс Казаково – Сухарево» (протяженность - 5,8 км).	
8	протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения области, на которые зарегистрировано право оперативного управления	км	554,1	648,9	651,1		
9	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,8	1,2	1,2		
10	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	92,3	78,4	107,3	Превышение планового значения показателя произошло по причине увеличения объема субсидий муниципальным образованиям области.	
Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»							

1	количество граждан отдельных категорий, воспользовавшихся правом на льготный проезд	125,1	не менее 110	110	
2	количество срывов авиарейсов по причине неудовлетворительного содержания взлетно-посадочной полосы, мест стоянок самолетов, рулежной дорожки, земельного участка на территории аэропорта "Вологда"	0	0	0	
3	количество используемых воздушных судов ОАО "Вологодское авиационное предприятие"	19	17	23	аренда воздушных судов в сторонних организациях
4	количество пригородных маршрутов железнодорожного транспорта	6	6	6	
5	количество перевезенных пассажиров по регулярным авиамаршрутам Вологда-Москва, Вологда-Санкт-Петербург	4,77	не менее 3	3,11	
6	объем углубления дна	30798	19611	19611	введение в эксплуатацию АГНКС в г. Вологде. Экономическая эффективность
7	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Вологодской области	-	8520	8661	
8	количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Вологодской области	-	19	19	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»					
1	доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме	-	60	72,7	

2	степень реализации комплексного плана действий по реализации Государственной программы	%	-	100	100
---	--	---	---	-----	-----

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы в разрезе муниципальных образований области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Наименование муниципального образования области	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2016	2017 план	2017 факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»							
1	ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	Белозерский муниципальный район	0	0,1	0	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			город Череповец	0,75	0,2	0,684	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			муниципальное образование "Город Вологда"	0,9	0,5	0,598	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			Шекснинский муниципальный район	0	0,4	0	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			Бабаевский муниципальный район	3,886	13,2	13,337	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			Бабушкинский муниципальный район	1,654	4,8	2,3	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			Великоустюгский муниципальный район	16,042	3,1	3,411	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			Вологодский муниципальный район	5,79	5,4	5,314	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			город Череповец	27,791	27,8	28,388	Уточнение перечня финансируемых объектов.
			Грязовецкий муниципальный район	1,74	1,7	3,274	Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Кичменгско-Городецкий муниципальный район	3,6	6	7,066	Уточнение перечня финансируемых объектов.	
		муниципальное образование "Гарногский	1,96	0,7	4,237	Уточнение перечня финансируемых объектов.	
2	ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения						

	км								Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Никольский муниципальный район	1,09	5,5	4,404				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Нюксенский муниципальный район	1	1,3	1,44				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Сокольский муниципальный район	4,12	1,2	0,43				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Сямженский муниципальный район	1,39	0,8	1,25				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Тотемский муниципальный район	1,997	1,7	3,532				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Усть-Кубинский муниципальный район	2,76	1	0,79				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Устюженский муниципальный район	1,3	1,4	0,8				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Чагодощенский муниципальный район	0,5	1	2				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Шекнинский муниципальный район	10,247	1,8	4,318				Уточнение перечня финансируемых объектов.
		Великоустюгский муниципальный район	30798	19611	19611				
1	м3	Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения»							
		объем углубления дна							

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель (ОИТВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации (наступление контрольного события)	начала реализации	окончания реализации (наступление контрольного события)	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» Основное мероприятие 1.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 5,8 км региональных автомобильных дорог	Введено в эксплуатацию 5,9 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 59,2 п.м искусственных сооружений на них, в том числе: - введено в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле - С.-Петербург на участке Казаково - Сухарово, - выполнены работы по реконструкции участка автодороги Слуда - Афанасьевская протяженностью 0,1 км, - введен в эксплуатацию мост через реку Кошленку на указанной автодороге протяженностью 59,2 п.м.; - началась реализация проекта по строительству мостового перехода через р.Шексну в створе ул. Архангельской в г.Череповце (3 ноября 2017 года заключен государственный контракт с АО «ВАД» на выполнение работ)	нет
2	Детальное мероприятие основного мероприятия «Реконструкция автодороги Архангельск-Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле - С.Петербург, участок Казаково - Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарово»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Ввод в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарово	Ввод в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарово	нет

3	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.1 «Выполнение работ по реконструкции автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
4	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.1 «Выполнение работ по реконструкции автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
5	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.1 «Выполнение работ по реконструкции автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
6	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.2 «Выполнение работ по реконструкции автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
7	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.2 «Выполнение работ по реконструкции автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
8	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.3 «Ввод в эксплуатацию после реконструкции 5,8 км автодороги и Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
9	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.4.4 «Выполнение работ по реконструкции автодороги Архангельск-Каргополь-Вытегра-Лодейное Поле-С.Петербург, участок Казаково-Вытегра в Вытегорском районе Вологодской области. I пусковой комплекс Казаково - Сухарево в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет

10	Детальное мероприятие основного мероприятия «Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Заключение государственного контракта на выполнение работ по переходу через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	Заключение государственного контракта на выполнение работ по объекту «Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	нет
11	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.20.1 «Начало подготовки документации для проведения конкурсных процедур в целях заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
12	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.20.1 «Начало подготовки документации для проведения конкурсных процедур в целях заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
13	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.20.2 «Начало проведения конкурсных процедур в целях заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
14	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.20.3 «Заключение государственного контракта на выполнение работ по объекту «Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской» в г. Череповце. I пусковой комплекс»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
15	Детальное мероприятие основного мероприятия «ПИР, экспертизы, компенсационные выплаты»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в полном объеме в соответствии с графиком	Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в полном объеме в соответствии с графиком	нет
16	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.21.1 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
17	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.21.1 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
18	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.21.1 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
19	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.21.2 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет

20	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.2.1.2 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
21	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.2.1.3 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
22	Контрольное событие детального мероприятия 1.1.2.1.4 «Выполнение предусмотренных в 2017 году проектно-изыскательских работ в полном объеме в соответствии с графиком»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
23	Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение в полном объеме запланированных на 2017 год мероприятий по ремонту региональных автодорог	<p>В 2017 году отремонтировано 31,0 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 158,2 п.м искусственных сооружений на них, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завершен ремонт моста через реку Юг в г. Никольске (протяженность - 158,2 п.м.); - продолжены работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги на Великий Устюг (досрочно выполнен ремонт автомобильной дороги Тотьма — Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 - км 163 в Нюксенском районе Вологодской области, протяженность - 31 км); - выполнены работы по устройству 18 автобусных остановок в муниципальных районах области; - выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино 	нет
24	Детальное мероприятие «Ремонт а.д. Тотьма-Нюксеница - Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение в полном объеме запланированных на 2017 год мероприятий по ремонту а.д. Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190-500 - км 208-500 в Великоустюгском районе Вологодской области	<p>Выполнение в полном объеме запланированных на 2017 год мероприятий по ремонту а.д. Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области</p>	нет

25	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.1 «Выполнение работ по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	X	нет
26	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.1 «Выполнение работ по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	X	нет
27	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.1 «Выполнение работ по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	X	нет
28	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.2 «Выполнение работ по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	X	нет
29	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.2 «Выполнение работ по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	X	нет
30	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.3 «Выполнение работ по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	X	нет
31	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.3.4 «Выполнение в полном объеме запланированных на 2017 год мероприятий по ремонту а/д Тотьмина-Нюксеница-Великий Устюг, участки км 163 - км 173, км 190+500 - км 208+500 в Великоустюгском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	X	нет

32	<p>Детальное мероприятие основного мероприятия «Искусственное электроосвещение между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области»</p>	<p>Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области</p>	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	<p>Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом</p>	<p>Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом</p>	нет
33	<p>Контрольное событие детального мероприятия 1.2.7.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»</p>	<p>Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области</p>	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
34	<p>Контрольное событие детального мероприятия 1.2.7.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»</p>	<p>Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области</p>	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
35	<p>Контрольное событие детального мероприятия 1.2.7.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»</p>	<p>Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области</p>	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
36	<p>Контрольное событие детального мероприятия 1.2.7.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»</p>	<p>Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области</p>	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
37	<p>Контрольное событие детального мероприятия 1.2.7.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»</p>	<p>Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области</p>	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет

38	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.7.3 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлае в Великоустюгском районе Вологодской области в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет
39	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.7.4 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлае в Великоустюгском районе Вологодской области в 2017 году в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет
40	Детальное мероприятие: основное мероприятие «Ремонт моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Ввод в эксплуатацию после ремонта моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области. протяженностью 158,2 п.м.	нет
41	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.10.1 «Выполнение предусмотренных контрактом в 1 полугодии 2017 года работ по ремонту моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет
42	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.10.1 «Выполнение предусмотренных контрактом в I полугодии 2017 года работ по ремонту моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет
43	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.10.2 «Выполнение предусмотренных контрактом в январе - сентябре 2017 года работ по ремонту моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет
44	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.10.3 «Ввод в эксплуатацию после ремонта моста через реку Юг в г. Никольске Вологодской области. протяженностью 158,2 п.м.»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет
45	Детальное мероприятие: основное мероприятие «Ремонт автомобильной дороги Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг. участок км 132-км 163 в Нюксенском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг. участок км 132-км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	нет

46	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.1 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
47	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.1 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
48	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.1 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
49	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.2 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
50	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.2 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
51	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.3 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
52	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.16.4 «Выполнение работ по ремонту Ремонт автомобильной дороги Тотыма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 -км 163 в Нюксенском районе Вологодской области в 2017 году в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
53	Детальное мероприятие основного мероприятия «Обустройство автодорог: - освещение; - автобусных остановок; - проектов организации дорожного движения»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение предусмотренных работ по обустройству автодорог в полном объеме в соответствии с графиком	Выполнение предусмотренных работ по обустройству автодорог в полном объеме в соответствии с графиком	нет

66	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.27.2 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет	
67	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.27.3 «Выполнение предусмотренных проектно-изыскательских работ в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет	
68	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.27.4 «Выполнение предусмотренных в 2017 году проектно-изыскательских работ в полном объеме в соответствии с графиком»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет	
69	Детальное мероприятие основного мероприятия «Устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427-417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	нет
70	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.28.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет	
71	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.28.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет	
72	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.28.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет	
73	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.28.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	31.03.2017	X	нет	

74	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.28.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет
75	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.28.3 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет
76	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.28.4 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг Великоустюгского района Вологодской области в 2017 году в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет
77	Детальное мероприятие: основное мероприятие «Устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	21.12.2017	01.01.2017	21.12.2017	Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	X	нет
78	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
79	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
80	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет

81	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
82	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
83	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.3 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в январе-сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
84	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.29.4 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 в Вологодском районе Вологодской области в 2017 году в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
85	Детальное мероприятие основного мероприятия «Устройство искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в полном объеме в соответствии с контрактом	нет
86	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
87	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет

88	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.1 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
89	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	20.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
90	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.2 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
91	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.3 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в январе - сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
92	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.30.4 «Выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения участка автодороги Вологда-Ростилово в п.Огарково Вологодского района Вологодской области в 2017 году в полном объеме в соответствии с контрактом»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
93	Детальное мероприятие: основное мероприятие «Капитальный ремонт моста через р. Пельшму на а/д. Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг в Тотьмском районе»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	Заключение государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Пельшму на а/д Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг в Тотьмском районе	Заключение государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Пельшму на а/д Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг в Тотьмском районе	нет
94	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.31.1 «Выполнение предпроектных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Пельшму на автомобильной дороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Тотьмском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
95	Контрольное событие: детальное мероприятие 1.2.31.1 «Выполнение предпроектных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Пельшму на автомобильной дороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Тотьмском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет

96	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.3.1.2 «Завершение разработки проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Пельшму на автомобильной дороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Тотемском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
97	Контрольное событие детального мероприятия 1.2.3.1.3 «Заключение государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Пельшму на ад. Тотьма - Нюксеница – Великий Устюг в Тотемском районе Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
98	Основное мероприятие 1.3 «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017		01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	Выполнены предусмотренные в 2017 году работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с контрактами	нет
99	Контрольное событие 1.3.1 «Выполнение предусмотренных в I квартале 2017 года работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X		X	31.03.2017	31.03.2017	Выполнены предусмотренные в 2017 году работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с контрактами: осуществилось содержание 10,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; выполнены текущие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в полном объеме в соответствии с контрактами.	нет
100	Контрольное событие 1.3.1 «Выполнение предусмотренных в I квартале 2017 года работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X		X	31.03.2017	31.03.2017	X	нет
101	Контрольное событие 1.3.1 «Выполнение предусмотренных в I квартале 2017 года работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X		X	31.03.2017	31.03.2017	X	нет
102	Контрольное событие 1.3.2 «Выполнение предусмотренных в I полугодии 2017 года работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X		X	30.06.2017	30.06.2017	X	нет
103	Контрольное событие 1.3.2 «Выполнение предусмотренных в I полугодии 2017 года работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X		X	30.06.2017	30.06.2017	X	нет

104	Контрольное событие 1.3.3 «Выполнение предусмотренных в январе - сентябре 2017 года работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет
105	Контрольное событие 1.3.4 «Выполнение предусмотренных в 2017 году работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет
106	Основное мероприятие 1.4 «Противоаварийные мероприятия»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	Выполнены необходимые противо-аварийные мероприятия.	нет
107	Контрольное событие 1.4.1 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
108	Контрольное событие 1.4.1 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
109	Контрольное событие 1.4.1 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
110	Контрольное событие 1.4.2 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет
111	Контрольное событие 1.4.2 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет
112	Контрольное событие 1.4.3 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет
113	Контрольное событие 1.4.4 «Выполнение необходимых противо-аварийных мероприятий в I квартале 2017 года»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет
114	Основное мероприятие 1.5 «Юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	Регистрация права оперативного управления на 200 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	нет
115	Контрольное событие 1.5.1 «Регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в I квартале 2017	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
116	Контрольное событие 1.5.1 «Регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в I квартале 2017	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
117	Контрольное событие 1.5.1 «Регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в I квартале 2017	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет
118	Контрольное событие 1.5.2 «Регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в I полугодии 2017	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет

119	Контрольное событие 1.5.2 «Регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в I полугодии 2017	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет	
120	Контрольное событие 1.5.3 «Регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в январе - сентябре 2017	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	нет	
121	Контрольное событие 1.5.4 «Регистрация права оперативного управления на 200 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	нет	
122	Основное мероприятие 1.6 «Содействие органам местного самоуправления в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Осуществление выделении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области в 2017 году в соответствии с заключенными соглашениями	В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, ее развития и улучшения транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик местным бюджетам предоставлено субсидий на общую сумму 1 215,9 млн. рублей, за счет этих средств органами местного самоуправления обеспечен ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 107,3 км, построено или реконструировано - 1,2 км местных автодорог.	нет
123	Контрольное событие 1.6.1 «Прием документов для подписания соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет	
124	Контрольное событие 1.6.1 «Прием документов для подписания соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет	
125	Контрольное событие 1.6.1 «Прием документов для подписания соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	нет	
126	Контрольное событие 1.6.2 «Подписание соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет	
127	Контрольное событие 1.6.2 «Подписание соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	нет	

139	Контрольное событие 2.2.1 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
140	Контрольное событие 2.2.1 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
141	Контрольное событие 2.2.1 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в I квартале 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
142	Контрольное событие 2.2.2 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
143	Контрольное событие 2.2.2 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в I полугодии 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
144	Контрольное событие 2.2.3 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в январе – сентябре 2017 года в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
145	Контрольное событие 2.2.4 «Проведение комплекса работ по содержанию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Вологда» и подходов к причалам общего пользования на речных маршрутах в 2017 году в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
146	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение в 2017 году всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с графиком	Выполнение в 2017 году всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с графиком	нет
147	Контрольное событие 3.1.1 «Выполнение в I квартале 2017 года всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с контрактами»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет

148	Контрольное событие 3.1.1 «Выполнение в I квартале 2017 года всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
149	Контрольное событие 3.1.1 «Выполнение в I квартале 2017 года всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
150	Контрольное событие 3.1.2 «Выполнение в I полугодии 2017 года всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
151	Контрольное событие 3.1.2 «Выполнение в I полугодии 2017 года всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
152	Контрольное событие 3.1.3 «Выполнение в январе - сентябре 2017 года всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с графиком»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
153	Контрольное событие 3.1.4 «Выполнение в 2017 году всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с графиком»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет
154	Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Выполнение мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме	Выполнение мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в 2017 году в полном объеме	нет
155	Контрольное событие 3.2.1 «Выполнение в I квартале 2017 года мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
156	Контрольное событие 3.2.1 «Выполнение в I квартале 2017 года мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
157	Контрольное событие 3.2.1 «Выполнение в I квартале 2017 года мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.03.2017	X	31.03.2017	X	X	нет
158	Контрольное событие 3.2.2 «Выполнение в I полугодии 2017 года мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет

159	Контрольное событие 3.2.2 «Выполнение в I полугодии 2017 года мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.06.2017	X	30.06.2017	X	X	нет
160	Контрольное событие 3.2.3 «Выполнение в январе - сентябре 2017 года мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	30.09.2017	X	30.09.2017	X	X	нет
161	Контрольное событие 3.2.4 «Выполнение мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в 2017 году в полном объеме»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	X	31.12.2017	X	31.12.2017	X	X	нет

**Сведения о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на
2014-2020 годы»**

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
1	Транспортное обслуживание населения			
1.1	Основное мероприятие 2.1 «Государственная поддержка транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей»			
	постановление Правительства области	Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2017 году	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	от 27 марта 2017 года N 278